

Plán prací na D0 511 k 11.8.2025 s výhledem na 3 měsíce

Bod v mapě	SO	km	Práce	Dotčená obec, popř. komunikace
1.	SO 201	km 66,200	pilotové zakládání - zemní práce, vrtání pilot, betonáže, beranění štětovnic; Základy - návoz a montáž armatury, bednění, betonáže	Dubeč
2.	SO 241	km 0,350	pilotové zakládání - beranění štětovnic, vrtání pilot, betonáže, zemní práce	Štěrboholská radiála
3.	SO 172.1	km 0,000-2,200	zemní práce	Štěrboholská radiála, Běchovice
4.	SO 150.3	km 66,050	zemní práce od 20.5. - cyklostezka z Dubče k Litožnickému rybníku neprůchodná - důvod kolize pilíře mostu SO 201 s cyklostezkou - oznámit občanům, aby se zde nepohybovali	Dubeč
5.	SO 172.3	km 66,100	přístupové komunikace - skřívky a zemní práce, staveništní doprava přes ul. Ke Kolodějskému zámku	Dubeč
6.	SO 021	km 66,100-67,500	skřívky omic	Dubeč
		64,000-70,300	převoz omice do MÚK Dubeč v rámci trasy	Dubeč, Běchovice, Hájek, Uhřetěves, Kolovraty, Královice
9.	SO 021		odvoz omice	Nupaky, Kuř, Lipany
10.	SO 021		skřívka a odvoz omice	Kolovraty, Řičany, Nedvězí u Řičan
11.	SO 101	km 75,8-76,5	zemní práce	Nupaky
12.	SO 120.8		dočasná komunikace Donátská	Kolovraty, Řičany
13.	SO 171		dočasná přeložka sil. II/333 a sil. III/10176 - zemní práce	Nedvězí u Řičan
14.	SO 173.5		přeložka sil. III/00313, převedení dopravy ze stávající silnice	Kuř, Lipany
15.	SO 173.6		úplná uzavírka silnice III/00313 4.8.2025 - 3.8.2027 - provoz veden po souběžné provizorní komunikaci	
			přeložka sil. III/00312, III/00313 převedení dopravy ze stávající silnice	Nupaky, Kuř
16.	SO 203		úplná uzavírka silnice III/00312 4.8.2025 - 3.8.2027 - provoz veden po souběžné provizorní komunikaci	Nupaky, Kuř
		km 73,100	výkopy pro založení	Kolovraty, Řičany
	SO 203		lokální omezení a změna trasy cyklostezky před ČOV	Kolovraty, Řičany
17.	SO 204	km 75,700	výkopy pro založení, založení (piloty), konsolidační násyp	Kuř, Lipany
18.	SO 205	km 76,000	výkop pro založení, založení mostu	Nupaky
19.	SO 245.1	km 73,100	provizorní přeložení přes Řičanský potok	Kolovraty, Řičany
20.	SO 246.1	km 75,500	provizorní most přes Pitkovický potok	Kuř, Lipany
21.	SO 229		výkopy pro založení, založení (piloty)	Kuř, Lipany
22.	SO 342.1	km 72,200	provizorní přeložka vodovodu DN 200 Kolovraty - Nedvězí	Kolovraty, Řičany
23.	SO 451.10	km 76,000	přeložka CETIN	Nupaky
24.	SO 660	km 72,700	železniční spodek pro přeložku trati	Kolovraty, Řičany
25.	SO 663	km 166,93	přípravné práce na provizorním prodloužení propustku (uzavření průchodu pod kolejemi mezi hřbitovem a územím k Řičanskému potoku	Kolovraty, Řičany
26.	SO 670, 671	km 72,700	provizorní přeložka sdělovacího a zabezpečovacího vedení	Kolovraty, Řičany
28.	SO 173.1	km 64,500	výstavba přeložky sil. Ke Křížkám - omezení na stávající komunikaci - DIO (přejezdy staveništní doprava)	Dubeč
29.	SO 173.4	km 69,800	přeložka ul. K Uhřetěvesi - omezení na stávající komunikaci - DIO (přejezdy staveništní doprava)	Královice
30.	SO 121.2	km 74.600	od 1.6. zavřena silnice Do kopečka	Lipany, Řičany

31.	SO 021		od 3.8. vyvážení ornice přes ul. Černokostecká a D1	Říčany
32.	SO 660	km 73,000	od 9.6. zavřen podchod pod železnici (Pod Vysokou)	Kotlovraty
33.	SO 173.2	km 66,100	realizace a zprovoznění bypassu (převodné provozu z původní trasy z ul. Ke Kolodějskému zámku)	Dubeč
34.	SO 521	km 69,150	přeložka plynovodu	Uhřetěves
			uzavírka silnice NN1107 (cyklostezka A50) od 08/2025	Královice, Netluky
35.	SO 341.1	km 69,915	zemní práce, pokládka trub, přepoj, zásyp	Uhřetěves, Královice
			uzavírka silnice NN1108 od 08/2025	Královice, Netluky
36.	SO 451.1	km 65,600-66,400	hloubení rýhy v místě přeložky optického kabele, pokládka nového vedení, zásyp rýhy	Dubeč
37.	SO 840		zemní práce, provádění drenážního systému, montáž geotextilie, provádění sanačního polštáře, převozy ornice	Běchovice
38.	SO 173.3		uzavírka cyklostezky A24 od 08/2025	Háječek, Královice, Netluky