

Zápis z 13. jednání Školské komise RMČ Praha 22 ze dne 20. 9. 2022

Zahájení jednání: 14:30

Ukončení jednání: 16:15

Přítomni: Špalková Kuželová, Štěpánková, Pecáková, Nováková, Musil, Rothová, Měchura, Ptáček, Vaňkátová, Vodičková, Hlasová, Šormová, Motlochová, Urbanec, Kadrnožková, Vaňková, Zmátlo
Omluveni: Petr, Reinerová, Zdobinská, Koutský, Harantová, Konečná

Program:

- 1) Úvod, schválení programu.
- 2) Postup školských zařízení v následujících letech (zastavení stavby Polyfunkčního domu v Pitkovicích).
- 3) Různé.

1) Úvod, schválení programu.

Školská komise RMČ Praha 22 schválila program:

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Program komise byl odsouhlasen.

2) Postup školských zařízení v následujících letech

Základní školy

Otevírané první třídy ZŠ (predikce):

Školní rok 2023/24 – 4 třídy ZŠ U Obory, 3 třídy ZŠ Jandusů

Školní rok 2024/25 – 3 třídy ZŠ U Obory, 3 třídy ZŠ Jandusů

Závěr: Ve školním roce 2023/24 by ZŠ měly spádové děti umístit, další rok bude zřejmě kapacita nedostačující.

Mateřské školy

MŠ Kolovraty

již nebude moci přijímat děti z Uhříněvsi.

MŠ Sluneční

Pracoviště Královice, K Uhříněvsi 6 zůstane (s kapacitou 19 dětí).

Pracoviště Královice (nyní kapacita 28 dětí) - výdejna i pozemek by vystačil i na nové třídy „moduly“, prázdná místnost v 1. patře – nejrychlejší možnost navýšení kapacity ze všech možností, jako problém se ukazuje neochota rodičů dojíždět do Královic. Důležité je informování rodičů v předstihu a vysvětlení situace, že MČ nemá lepší možnost, kam děti umístit. Otázkou je, kolik dětí se do modulů vejde, zda je pozemek stavební apod. – musí říci odborník. Inspirace MŠ Dubeč – je celá modulová.

Dle informací RAD Zmátla pozemky v Uhříněvsi jsou, přesouvat kapacity do Královic není vhodné.

Pracoviště Sluneční – nabízí se rozšířit stávající budovu o 2. NP. Zahrada kapacitu má. Stavba by musela proběhnout o prázdninách, ukončit případně školní rok dřív. Musí se vyjádřit odborník – projektant/architekt, zda je nové patro možné.

MŠ Za Nadýmačem

rekonstrukci potřebují 4 třídy (cca 100-112 dětí) bude potřeba zavřít pravděpodobně od 2023/24. Součástí budovy jsou i 2 novější třídy, které by měly jít stavebně oddělit. Nutno zajistit odborný odhad, do kdy bude budova provozuschopná z bezpečnostního i hygienického hlediska a jak dlouho bude rekonstrukce trvat – laický odhad délky rekonstrukce je jeden rok. Ideální by bylo rozšířit při rekonstrukci starou budovu o 2. NP pro její bezproblémový provoz. Toto lze i u spodního pavilonu.

V době rekonstrukce staré budovy použít nové patro spodního pavilonu jako náhradní třídy (vzniknou dvě) - po rekonstrukci staré budovy by třídy sloužily pro kroužky a další aktivity. Navýšit kapacitu školky ale nelze, není kapacita venkovního pozemku.

Dle zkušenosti s rozšířením ŠJ v loňském roce a MŠ v Královicích v letošním roce na úřadě je u školních investic nutné určit zaměstnance ORS, který řídí školské stavby a koordinuje u stavebních realizací odbory úřadu/architekta-projektanta/ředitele/ky.

Také by měl být zřízen samostatný odbor školství, kultury, prevence a spolků.

Školská komise doporučuje určení odpovědné osoby u každého projektu a zřízení samostatného odboru školství, kultury a spolků.

MŠ Pitkovice

Více rozšířit nelze.

Budoucí nová MŠ V Bytovkách

4 třídy, projektová dokumentace by měla být hotova na přelomu září/října 2022. Žádost o stavební povolení (sloučené řízení) lze podat koncem října 2022. Odhad délky stavby cca 2 roky po vydání stavebního povolení. Projekt má podporu okolních obyvatel, nutné je ale parkování mimo vnitroblok = závory do slepých ulic. Výuka tedy nejdříve od 2025/26.

Staré moduly ze ZŠ U Obory – nutno sehnat pozemek, zasít'ovat ho. Dvě třídy školní neodpovídají dvěma třídám mateřským, na které jsou náročnější prostorové a hygienické podmínky, nutná přístavba a renovace modulů, což cenově vyjde jako nový modul.

Školská komise doporučuje postavit modulovou školkou, pokud pak nebude potřeba, využije se pro DDM a další mimoškolní aktivity.

R. Urbanec: *Situace je kritická a představitelé politických stran by se měli domlouvat napříč politickým spektrem.*

3) Různé

Nové moduly ZŠ U Obory

I. Vodičková podala informace k otevření nezkolaudovaných modulů a všechny pro a proti, které ji vedly k tomu, že v nich byla zahájena výuka. Na stavební úřad přišel anonymní podnět, díky kterému budou moduly uzavřeny. 110 dětí nelze poslat domů, hledají se tedy náhradní prostory k výuce. Kolaudace je plánována na 4. října.

Platby do ŠJ

Byl diskutován postup účtování plateb strážníků. Pro zkrácení doby, mezi příchozí platbou a připsáním částky na konto strážníka, bylo doporučeno pořízení softwaru a pomoc IT oddělení úřadu.

Školská komise doporučuje, aby pořízení software financovala MČ.

Balíček pomoci Pražanům

S vedením ZŠ, MŠ a ŠJ byl projednán Balíček pomoci pro občany zasažené inflací od MHMP (podmínky, metodické pokyny, sběr a archivace žádostí apod.) Příjem žádostí je spuštěn.

Zapsala: Petra Vaňková, OKÚ

Ověřila: Veronika Špalková Kuželová, předsedkyně ŠK